

## Форма годового (итогового) отчета о выполнении муниципальной программы

### Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог муниципального образования Горбунковское сельское поселение

(наименование муниципальной программы)

Наименование подпрограммы, мероприятия	Источники финансирования	За январь – декабрь 2017г		
		Планируемое финансирование (тыс.рублей)	Фактическое финансирование (тыс.рублей)	Процент выполнения, %
1	2	3	4	5
Задача 1 Улучшение состояния существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения	Итого	2895,9	2783,4	96,1
	Средства федерального бюджета			
	Средства бюджета Ленинградской области	696,9	696,9	100,0
	Внебюджетные источники			
	Средства бюджета МО Ломоносовский муниципальный район			
Мероприятие 1 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения, дворовых территорий, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов	Итого	2895,9	2783,4	96,1
	Средства федерального бюджета			
	Средства бюджета Ленинградской области	696,9	696,9	100,0
	Внебюджетные источники			
	Средства бюджета МО Ломоносовский муниципальный район			
Задача 2 Содержание в надлежащем состоянии дорожных знаков и искусственных неровностей	Итого			
	Средства федерального бюджета			
	Средства бюджета Ленинградской области			
	Внебюджетные источники			
	Средства бюджета МО Ломоносовский муниципальный район	90	23,2	25,8
Мероприятие 1,2,3 Нанесение дорожной разметки. Установка и ремонт дорожных знаков. Ремонт искусственных дорожных неровностей.	Итого	90	23,2	25,8
	Средства федерального бюджета			
	Средства бюджета Ленинградской области			
	Внебюджетные источники			
	Средства бюджета МО Ломоносовский муниципальный район			
Итого по муниципальной программе	Итого	2985,9	2806,6	94

	Средства федерального бюджета			
	Средства бюджета Ленинградской области	696,9	696,9	100,0
	Внебюджетные источники			
	Средства бюджета МО Ломоносовский муниципальный район			
	Средства бюджета МО Горбунковское сельское поселение	2289	2109,7	92,2

Руководитель

подпись

### Оценка результатов реализации муниципальной программы

#### Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог муниципального образования Горбунковское сельское поселение

(наименование муниципальной программы)

За 2017 год

№ п/п	Задачи, направленные на достижение цели	Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)		Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)		Количественные и /или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач	Единица измерения	Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы)	Планируемое значение показателя на 2017 г.	Достигнутое значение показателя за 2017г.
		Бюджет МО Горбунковское сельское поселение	Другие источники	Бюджет МО Горбунковское сельское поселение	Другие источники					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Задача 1 Улучшение состояния существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения	2199	696,9	2086,5	696,9	Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения, дворовых территорий, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов	тыс.кв.м	2,9	2,5	2,4
2.	Задача 2 Содержание в надлежащем состоянии дорожных знаков и искусственных неровностей	90	0	23,2	0	Нанесение дорожной разметки	п.м	0	10	0
						Установка и ремонт дорожных знаков	шт.	0	30	4
						Ремонт искусственных дорожных неровностей	шт.	13,7	10	0



